

 <p>TIGRE MUNICIPIO</p>	<p>Secretaría de Gobierno Despacho General y Digesto</p> <p>RESOLUCIÓN 2092/11</p>	<p>C7 CONVENIOS</p>
--	--	--------------------------------

Copia para información pública. Válida para trámites sólo en caso de ser autenticada por la Dirección de Despacho General y Digesto

CONVALIDADO POR ORDENANZAS 3241/11 Y 3268/12

TIGRE, 14 de septiembre de 2011.-

VISTO:

La Addenda de modificación del convenio particular registrado por Resolución 84/09, y,

CONSIDERANDO:

Que corresponde su registro conforme lo establece el Decreto 981/02.

Por ello, el Secretario de Gobierno en uso de facultades delegadas por Decreto 912/93

RESUELVE

ARTICULO 1.- Regístrase la Addenda al convenio particular de financiación celebrada el 10 de agosto de 2011 con la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión pública y servicios y el Instituto Provincial de Vivienda, cuyo original se anexa a la presente, destinada a la modificación del convenio registrado por Resolución 84/09, reduciendo a 108 el número total de viviendas a ejecutarse en Barrio Almirante Brown “El Garrote”, dejándose sin efecto la construcción de las 180 restantes.

ARTICULO 2.- Dése a los Registros Municipales de Normas y de Contratos y Licitaciones. Notifíquese. Cúmplase.

DGD
LRT
RC596-1
150911

FIRMADO
Eduardo Cergnul
Secretario de Gobierno

RESOLUCIÓN N° 2092

Es impresión del original digitalizado conservado en archivo magnético en Despacho General y Digesto

ADDENDA
AL CONVENIO PARTICULAR DE FINANCIACIÓN
PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS
SUBPROGRAMA FEDERAL DE URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS
PRECARIOS
SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL RÍO RECONQUISTA

Entre LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, representada por el Señor Subsecretario Arquitecto Luis Rafael BONTEMPO, con domicilio en la Calle Esmeralda N° 255, piso 8° de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (en adelante "LA SUBSECRETARÍA"), el INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA de la Provincia de BUENOS AIRES representado en este acto por su Administrador Don Gustavo Alejandro AGUILERA, con domicilio en la Calle N° 7 entre 58 y 59 de la Ciudad de LA PLATA, Provincia de BUENOS AIRES (en adelante "EL INSTITUTO"), y el Municipio de TIGRE, de la Provincia de BUENOS AIRES, representado por su intendente Don Sergio Tomás MASSA, con domicilio legal en la Av. Cazón N° 1514 de la Ciudad de TIGRE (en adelante "EL MUNICIPIO"), todas en conjunto "LAS PARTES"; se celebra la presente ADDENDA, por las consideraciones y condiciones que a continuación se detallan:

S.S.D.U.y.V.
N° 158/11
ACU

CONSIDERANDO:

Que con fecha 28 de noviembre de 2006 se suscribió un Convenio Marco entre LA SUBSECRETARÍA y EL MUNICIPIO, para la ejecución de obras en el marco del PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - SUBPROGRAMA FEDERAL DE URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS - SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL RÍO RECONQUISTA (ACU S.S.D.U.yV. N° 158/2007).

Que, con fecha 12 de diciembre de 2008, se suscribió el CONVENIO PARTICULAR de FINANCIACIÓN, en el marco del PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - SUBPROGRAMA FEDERAL DE URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS - SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL RÍO RECONQUISTA, para la construcción de DOSCIENTAS OCHENTA Y OCHO (288) viviendas en el **BARRIO ALMIRANTE BROWN "EL GARROTE"** (ACU S.S.D.U.yV. N° 1379/2008).

Que mediante el mencionado Convenio LA SUBSECRETARÍA se comprometió a otorgar a EL MUNICIPIO un financiamiento no reintegrable para la ejecución de la obra acordada.

Que los habitantes del asentamiento Barrio EL GARROTE, del Partido de TIGRE, Provincia de BUENOS AIRES, nucleados en la Asociación Civil

denominada Fundación de Asistencia Educativa (FUNDAE), solicitaron que se encomendara a la Fundación Madres de Plaza de Mayo la ejecución de la obra.

Que la Fundación Madres de Plaza de Mayo manifestó la imposibilidad de continuar con la ejecución de las obras incluidas en el Convenio supra indicado, solicitando su desvinculación respecto de las mismas.

Que en virtud de ello la Asociación Civil Fundación de Asistencia Educativa, manifestó también intención de desvincularse del Convenio supra indicado.

Que mediante Convenio de Rescisión de fecha 15 de julio de 2011, la Fundación Madres de Plaza de Mayo acordó con EL MUNICIPIO su desvinculación respecto de la obra.

Que, mediante nota de fecha 18 de julio de 2011, EL MUNICIPIO notificó a LA SUBSECRETARÍA, la intención de proseguir, por administración municipal, la terminación de la construcción de las CIENTO OCHO (108) viviendas que se encuentran "en ejecución" y solicitando la rescisión de las CIENTO OCHENTA (180) viviendas restantes.

Que a los fines de garantizar el fiel cumplimiento del objeto del Convenio, LAS PARTES acordaron la ampliación de los plazos de la obra.

Que, mediante Resolución SOP N° 1012, de fecha 18 de mayo de 2009 se creó, en el ámbito de LA SUBSECRETARÍA, el PROGRAMA FEDERAL DE URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS, y se aprobó su Reglamento Particular.

Que dicha Resolución dispone que a partir de la entrada en vigencia del nuevo Programa, la parte faltante de ejecución de las obras iniciadas que hubiesen sido convenidas entre las Provincias y/o Municipios con la SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, en el marco del PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA de fecha 21 de julio de 2004 y del SUBPROGRAMA DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS, podrán ser finalizadas bajo las estipulaciones del PROGRAMA FEDERAL DE URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS.

Por lo expuesto, las PARTES acuerdan:

PRIMERA: Modifícanse y déjense sin efecto, en cuanto a la intervención de la Fundación Madres de Plaza de Mayo y de FUNDAE, las siguientes cláusulas del Convenio Particular de Financiación (ACU S.S.D.U.yV.. N° 1379/2008), de fecha 12 de diciembre de 2008: "PRIMERA", "SEGUNDA", "CUARTA", "QUINTA", "SÉPTIMA", "OCTAVA", "NOVENA", "DÉCIMA", "DÉCIMA PRIMERA", "DÉCIMO SEGUNDA", "DÉCIMO TERCERA", "DÉCIMO QUINTA", "DÉCIMO SEXTA", "DÉCIMO SÉPTIMA", "DÉCIMO NOVENA", "VIGÉSIMA", y "VIGÉSIMA PRIMERA".-----

SEGUNDA: Modificase el objeto del Convenio Particular de Financiación indicado en la cláusula PRIMERA, reduciéndose el número total de viviendas a ejecutarse a CIENTO OCHO (108) unidades, rescindiéndose y dejándose sin efecto la construcción de las CIENTO OCHENTA (180) restantes. -----

TERCERA: "EL MUNICIPIO", se compromete a continuar por "administración municipal" la ejecución de las obras que se detallan en el ANEXO, que forma parte integrante de la presente Addenda. -----

CUARTA: Dada la nueva modalidad de ejecución "EL MUNICIPIO" asume plena responsabilidad en relación con los volúmenes de obra, la calidad constructiva y el cumplimiento del plazo de ejecución establecido en el correspondiente Plan de Trabajos. -----

QUINTA: Los nuevos plazos de ejecución se fijan en el Plan de Trabajos que, como ANEXO, forma parte integrante de la presente Addenda, y que modifica el Plan de Trabajos que, como ANEXO I integraba el Convenio Particular (ACU SSDUyV N° 1379/2008). -----

SEXTA: "EL MUNICIPIO" declara mediante la presente Addenda, que no existen impedimentos de orden técnico, legal, administrativo, o de cualquier otro tipo, que obstaculicen la normal ejecución de las obras, de acuerdo al nuevo Plan de Trabajos acordado. -----


SÉPTIMA: En caso de incumplimiento a la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, "LA SUBSECRETARÍA" podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación. En caso de que "EL MUNICIPIO" no proceda a presentar la rendición de cuentas detallada y debidamente documentada, según lo establecido en el Reglamento del Programa federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, deberá restituir de forma inmediata los montos no rendidos al ESTADO NACIONAL, debiendo "EL MUNICIPIO" efectuar un depósito por la suma no rendida en la Cuenta Recaudación TGN N° 2510/46 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN en el BANCO NACIÓN ARGENTINA, sucursal Plaza de Mayo, o bien entregar un cheque certificado a la orden del BANCO NACIÓN ARGENTINA, endosado con la leyenda "Para ser depositado en la Cuenta Recaudación TGN N° 2510/46". -----

OCTAVA: De verificarse la existencia de atrasos injustificados que superen el veinte por ciento (20%) del avance físico acumulado que debería haberse registrado al momento de la certificación, "LA SUBSECRETARIA" podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación. -----

NOVENA: La responsabilidad de "LA SUBSECRETARIA" en cuanto al financiamiento de las obras indicadas en el nuevo Plan de Trabajos, es por el monto establecido en el ANEXO II del Convenio Particular de Financiamiento. En consecuencia, no se hará cargo de eventuales sobrecostos por vicios ocultos que no hubieran sido reparados en tiempo y forma. -----

DÉCIMA: Todas las modificaciones de proyectos de las obras detalladas en el nuevo Plan de Trabajos, aunque no impliquen alteraciones en el monto del

S.S.D.U.y.V.
N° 59114
ACU




contrato de obra o requerimientos adicionales de financiamiento por parte de "EL MUNICIPIO", deberán ser sometidos a la consideración de "LA SUBSECRETARÍA" con carácter previo a su ejecución.-----


DÉCIMA PRIMERA: "EL INSTITUTO" será el encargado de aprobar los listados de beneficiarios propuesto por "EL MUNICIPIO". Asimismo, será responsable de comenzar el proceso de adjudicación una vez iniciadas las obras, a fin de garantizar que, una vez concluidas, las viviendas puedan ser entregadas a los adjudicatarios iniciando de manera inmediata el recupero de las cuotas de amortización.-----

DÉCIMA SEGUNDA: "LAS PARTES" acuerdan adherir al Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, y su Reglamento Particular, aprobado por Resolución SOP N° 1012, de fecha 18 de mayo de 2009, a fin de que la parte faltante de ejecución de las obras incluidas en el Convenio Particular de Financiamiento suscripto en el marco del Subprograma de Villas y Asentamientos Precarios, puedan ser finalizadas bajo las estipulaciones del nuevo programa.-----

Leído y ratificado, las partes intervinientes suscriben CUATRO (4) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto a los ¹⁰ días del mes de AGOSTO de 2011.


Atq. LUIS A. R. BONTEMPO
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO
URBANO Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS


Sergio Massa
Intendente Municipal


Sr. GUSTAVO MARCELO AGUILERA
ADMINISTRADOR GRAL
Instituto de la Vivienda
Provincia de Buenos Aires

S.S.D.U.V.V.
 ACU. N° 159111

ANEXO I PLAN DE TRABAJO

PROGRAMA FEDERAL DE URBANIZACION DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS
 PROVINCIA - MUNICIPIO - LOCALIDAD: Buenos Aires - Tigre
 LICITACION PUBLICA N° : obra por administración
 OBRA: terminación 108 viviendas B° El Garrote - Tigre - Buenos Aires
 UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA: Italia y Almirante Brown
 EMPRESA:

PLAZO DE OBRA: 3 meses

Montó Nación de la obra - VIVIENDAS o MEJORAMIENTOS: \$ 3.132.259,69

Montó Nación de la obra - INFRAESTRUCTURA:

BANCO NACION SUCURSAL 057 N° CTA: N° 4200070/09 - CUIT: 30-99928489-9 - Sucursal Banco Nación 057

Nro. RUBRO	RUBRO	MONTO TOTAL RUBRO	% Incid.	MES		
				MES 1	MES 2	MES 3
1	Revoque proyectado	\$ 123.411,03	3,94%	2,00%	1,94%	%
2	Aberturas	\$ 92.401,66	2,95%	2,95%		
3	Instalación Electrica	\$ 61.705,52	1,97%	0,66%	0,66%	0,65%
4	Instalación Sanitaria	\$ 708.830,37	22,63%	7,00%	7,00%	8,63%
5	Instalación Gas	\$ 154.107,18	4,92%			4,92%
6	Carpetas	\$ 92.401,66	2,95%	2,95%		
7	Pisos y Zocalos	\$ 154.107,18	4,92%	1,64%	1,64%	1,64%
8	Revestimientos cerámicos	\$ 92.401,66	2,95%	1,50%	1,45%	
9	Revestimientos Plásticos	\$ 893.946,92	28,54%	9,00%	9,00%	10,54%
10	Muebles de cocina y equipamiento	\$ 369.919,87	11,81%	3,90%	3,90%	4,01%
11	Pintura colorado / Aberturas	\$ 184.803,32	5,90%	2,00%	2,00%	1,90%
12	Herrajes / Varios	\$ 154.107,18	4,92%	1,66%	1,66%	1,60%
13	Cerdón cuneta	\$ 20.046,46	0,64%	0,32%	0,32%	
14	Gas	\$ 11.276,13	0,36%	0,12%	0,12%	0,12%
15	Pluviales	\$ 18.793,95	0,60%	0,20%	0,20%	0,20%
TOTAL DEL PRESUPUESTO		\$ 3.132.259,69	100,00%			
AVANCE FISICO EN %		MENSUAL		34,07%	28,89%	34,21%
AVANCE FISICO EN \$		ACUMULADO		\$ 950,00	\$ 857,96	100,00%
		MENSUAL		\$ 1.124.617,20	\$ 933.232,42	\$ 1.071.546,04
		ACUMULADO		\$ 1.724.617,23	\$ 2.091.713,65	\$ 3.132.259,69

Sergio Masera
 Intendente Municipal

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.